CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL JOSE DOS SANTOS DAROS — **SRE:**

MUNICÍPIO / DISTRITO: Conselheiro Pena — **ENDEREÇO: ESTRADA PRINCIPAL, CHAPADA DO BUENO, CONSELHEIRO PENA**

SERVIÇOS: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.121,47	1.363,48	0,30%	100,00%	1.363,48		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.363,48
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	546,93	664,96	0,15%	100,00%	664,96		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	664,96
3	TRABALHOS EM TERRA	1.454,42	1.768,29	0,39%	20,00%	353,66	80,00%	1.414,63		0,00		0,00		0,00		0,00	1.768,29
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	13.012,87	15.821,05	3,47%		0,00	50,00%	7.910,53	50,00%	7.910,53		0,00		0,00		0,00	15.821,05
5	SUPERESTRUTURA	35.154,77	42.741,17	9,38%		0,00		0,00	50,00%	21.370,59	50,00%	21.370,59		0,00		0,00	42.741,17
6	ALVENARIA	7.820,72	9.508,43	2,09%		0,00	20,00%	1.901,69	20,00%	1.901,69	20,00%	1.901,69	20,00%	1.901,69	20,00%	1.901,69	9.508,43
7	COBERTURA E FORRO	32.884,04	39.980,42	8,77%		0,00		0,00		0,00	50,00%	19.990,21	50,00%	19.990,21		0,00	39.980,42
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.534,88	6.729,31	1,48%		0,00	20,00%	1.345,86	20,00%	1.345,86	20,00%	1.345,86	20,00%	1.345,86	20,00%	1.345,86	6.729,31
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	856,20	1.040,97	0,23%		0,00	20,00%	208,19	20,00%	208,19	20,00%	208,19	20,00%	208,19	20,00%	208,19	1.040,97
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1.498,14	1.821,44	0,40%		0,00		0,00		0,00	30,00%	546,43	30,00%	546,43	40,00%	728,58	1.821,44
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	2.114,43	2.570,72	0,56%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.570,72		0,00	2.570,72
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	8.031,05	9.764,15	2,14%		0,00		0,00		0,00	30,00%	2.929,24	30,00%	2.929,24	40,00%	3.905,66	9.764,15
13	FERRAGENS	18.911,14	22.992,16	5,04%		0,00		0,00		0,00	30,00%	6.897,65	30,00%	6.897,65	40,00%	9.196,87	22.992,16
14	REVESTIMENTO	35.676,39	43.375,35	9,52%		0,00		0,00		0,00	30,00%	13.012,61	30,00%	13.012,61	40,00%	17.350,14	43.375,35
15	PISOS E RODAPÉS	4.690,84	5.703,13	1,25%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	2.851,56	50,00%	2.851,56	5.703,13
16	VIDROS	554,97	674,73	0,15%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	674,73	674,73
17	PINTURA	33.050,71	40.183,05	8,82%		0,00		0,00		0,00	30,00%	12.054,91	30,00%	12.054,91	40,00%	16.073,22	40.183,05
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	6.010,16	7.307,16	1,60%		0,00	10,00%	730,72	10,00%	730,72	10,00%	730,72	30,00%	2.192,15	40,00%	2.922,86	7.307,16
20	QUADRA	163.672,75	198.993,33	43,66%		0,00		0,00		0,00	30,00%	59.698,00	30,00%	59.698,00	40,00%	79.597,33	198.993,33
22	LIMPEZA	2.312,60	2.811,66	0,62%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.811,66	2.811,66
	TOTAL MENSAL				0,52%	2.382,10	2,96%	13.511,61	7,34%	33.467,57	30,86%	140.686,10	27,69%	126.199,23	30,62%	139.568,35	455.814,97
	TOTAL ACUMULADO	**374.909,50**	**455.814,97**	**100,00%**	0,52%	2.382,10	3,49%	15.893,72	10,83%	49.361,28	41,69%	190.047,38	69,38%	316.246,61	100,00%	455.814,97	**455.814,97**

LOCAL / DATA: Conselheiro pena 28 de junho de 2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Yuri Almeida Saad

REPRESENTANTE LEGAL: Nádia Filomena Dutra França

NADIA FILOMENA DUTRA FRANCA:50178970620

Assinado de forma digital por NADIA FILOMENA DUTRA FRANCA:50178970620
Dados: 2022.06.29 13:57:18 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
YURI ALMEIDA SAAD
Data: 29/06/2022 14:07:10-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Recebi nesta data na Comissão
30 / 05 / 23

Comissão Permanente de Licitação
Folha 16